

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

Resresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Tultepec, México.										6										MES CORRESPONDIENTE: (1) DICIEMBRE DE 2024										Resresar principal							
NUM. PROY.	CUENTA CONTABLE 1236 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (SI Cuenta 1236 ó 1235) (6)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	LVA. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)					TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Sobre informe 1-1235 ó 1-1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE										
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (8)	FECHA (9)						FÍSICO (15)	FINANCIERO (17)											
26	1235-194-073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE TRAJA CERRADA DE PATZCUARO, DEL KM 0+000 AL 0+094.50, BARRIO	BARRIO SAN JUAN XOCO	4,573,688.73	FAISMUN 24	4,570,230.70																		4,570,230.70	3,468.03	TERMINADA				100%									
27	1235-194-070	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MANRIQ GORRY Y MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL	COLONIA AMADO NERV	377,903.54	FAISMUN 24	365,090.27																		365,090.27	11,913.27	TERMINADA				97%									
28	1235-194-072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA MARACAPTA DEL KM 0+000 AL 0+070.00, COLONIA LA PALMA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	COLONIA LA PALMA	832,978.65	FAISMUN 24	797,262.62																		797,262.62	35,716.03	TERMINADA				96%									
29	1235-194-093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORIENTE 1003, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+108.50, COLONIA LOMAS, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	COLONIA LOMAS SAN PABLO OTILICA	3,178,325.03	FAISMUN 24	2,296,603.63		ESTIMACIÓN TRES	13/08/24 AL 20/08/24	579,845.44	92,775.27	672,620.71	11,596.91											11,596.91	228,031.41	36,485.03	264,516.44	276,113.35	396,507.36	2,969,224.34	209,100.69	TERMINADA	E-54,	05,	100%	93%			
30	1235-194-112	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA AMETALL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+040.00	BARRIO SANTA ISABEL	418,575.98	FAISMUN 24	410,301.78																			410,301.78	8,274.20	PROCESO				98%								
31	1235-194-123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBI, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+250.00, COLONIA	IDOS DE SANTIAGO TI	2,892,962.56	FAISMUN 24	2,514,199.31		ESTIMACIÓN DOS FINQUITO	06/09/24 AL 13/09/24	326,520.04	52,243.21	378,763.25	6,530.40											6,530.40	97,956.01	15,672.97	113,628.98	120,159.38	258,603.87	2,892,962.56		TERMINADA	E-471,	27,	100%	100%			
32	1235-194-126	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO	COLONIA 10 DE JUNIO	1,081,533.13	FAISMUN 24	222,229.08																				222,229.08	859,304.05	PROCESO				20%	21%						
33	1235-194-139	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHABACANOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL	IDOS DE SANTIAGO TI	2,581,599.21	FAISMUN 24	1,079,886.73		ESTIMACIÓN DOS Y ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	27/10/24 AL 04/11/24, 05/11/24 AL 12/11/24	1,294,579.73	207,132.75	1,501,712.48	25,891.59												25,891.59	388,373.91	62,139.82	450,513.73	476,405.32	1,025,307.16	2,581,599.21		TERMINADA	E-163,236,	13,19,	100%	100%		
34	1235-194-089	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REGIONAL COLONIA JARDINES DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO	IA JARDINES DE SANT	1,384,644.72	FAISMUN 24	1,359,443.67																				1,359,443.67	25,201.05	TERMINADA				100%	98%						
35	1235-194-129	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y	NAMIENTO HACIENDA	1,728,764.80	FAISMUN 24	1,632,893.25		ESTIMACIÓN DOS FINQUITO Y ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	13/10/24 AL 25/10/24	119,088.33	19,054.13	138,142.46	2,381.77												2,381.77	24,846.09	3,975.37	28,821.46	31,203.23	106,939.23	1,770,835.71	47,070.91	TERMINADA	E-232,394,	18,24,	100%	102%		
36	1235-194-094	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+110.00, CONSTRUCCIÓN DE	ONIA SAN MIGUEL OTI	1,739,374.16	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN UNO FINQUITO Y ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	10/09/24 AL 25/10/24	1,631,739.82	261,078.37	1,892,818.19	32,634.80												32,634.80	449,838.15	71,974.10	521,812.25	554,447.05	1,338,371.14	1,892,818.19	153,444.03	TERMINADA	E-452,459,	27/12/24	100%	109%		
37	1235-194-125	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA 2 DE OCTUBRE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL	BARRIO TLALMINOLPA	1,123,222.78	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	11/10/24 AL 23/10/24	968,295.50	154,927.28	1,123,222.78	19,365.91													19,365.91	1,103,856.87	1,123,222.78				100%	100%						
38	1235-194-127	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS OLIMPICA 2004 (30.00X10.00), FRACCIONAMIENTO PASOS DE TULTEPEC, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE	FRACCIONAMIENTO PASOS DE TULTEPEC I	1,562,935.50	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN ÚNICA FINQUITO	10/09/24 AL 25/10/24	1,347,358.19	215,577.31	1,562,935.50	26,947.16													26,947.16	404,207.46	64,673.19	468,880.65	495,827.81	1,067,107.69	1,562,935.50		TERMINADA	E-222,	18/12/24	100%	100%	
39	1235-194-128	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 40 EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FREIRE (26.00X22.00), FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, MUNICIPIO DE	FRACCIONAMIENTO LOS PINOS	1,997,603.46	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN UNO Y ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	11/09/24 AL 09/10/24, 10/10/24 AL 20/10/24	1,722,071.95	275,531.51	1,997,603.46	34,441.44													34,441.44	516,621.58	82,659.46	599,281.04	633,722.48	1,363,880.98	1,997,603.46		TERMINADA	E-460,480,	27/12/24	100%	100%	
40	1235-194-140	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+170.00, BARRIO SAN RAFAEL OTILIMACA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	BARRIO SAN RAFAEL OTILIMACA	2,704,102.98	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	01/10/24 AL 14/11/24	2,331,123.26	372,979.72	2,704,102.98	46,622.47													46,622.47	699,336.98	111,893.92	811,230.90	857,853.37	1,846,249.61	2,704,102.98		TERMINADA	E-476,	27/12/24	100%	100%	
41	1235-194-141	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA MORENO (20.00X10.00), FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	FRACCIONAMIENTO LOS PINOS	948,373.00	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN UNO Y ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	31/10/24 AL 21/11/24, 22/11/24 AL 31/10/24	817,562.93	130,810.07	948,373.00	16,351.26													16,351.26	408,781.47	65,405.03	474,186.50	490,537.76	457,835.24	948,373.00		TERMINADA	E-477,481,	27/12/24	100.00%	100.00%	
42	1235-194-144	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN EL JARDIN DE NIÑOS OLAC PLANES MOLINAR (20.00X10.00), FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	FRACCIONAMIENTO LOS PINOS	1,089,075.86	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN UNO Y ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	02/12/24 AL 03/12/24	916,290.56	146,606.49	1,062,897.05	18,325.82													18,325.82	469,429.25	125,627.79	595,057.04	613,382.86	449,514.19	1,062,897.05	26,178.81	TERMINADA	E-470,479,	27/12/24	100%	98%	
43	1235-194-145	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA PREPARATORIA OFICIAL N° 38 (20.00X10.00), COLONIA 10 DE JUNIO, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	COLONIA 10 DE JUNIO	1,698,233.25	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	31/10/24 AL 31/10/24	1,463,994.18	234,239.07	1,698,233.25	29,279.88													29,279.88	731,997.09	117,119.53	849,116.62	878,396.50	819,836.75	1,698,233.25		TERMINADA	E-467,	27/12/24	100%	100%	
44	1235-194-172	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA BIRRA CERRADA HERMANOS BERON DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+066.00, BARRIO JAUALPA, MANTENIMIENTO DE ALIAR, AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN EL JARDIN DE NIÑOS	BARRIO JAUALPA Y COLONIA EL MIRADOR	548,896.13	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	19/11/24 AL 23/12/24	473,186.32	75,709.81	548,896.13	9,463.73													9,463.73	236,593.16	37,854.91	274,448.07	283,911.80	264,984.33	548,896.13		TERMINADA	E-472,	27/12/24	100%	100%	
45	1235-194-174	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS Y AMPLIACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS DON JUAN NEDE DE LA CRUZ, COLONIA LA CANTERA, MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	COLONIA LA CANTERA	438,054.50	FAISMUN 24			ESTIMACIÓN ÚNICA FINQUITO	19/11/24 AL 23/12/24	377,633.19	60,421.31	438,054.50	7,552.66													7,552.66	188,816.59	30,210.65	219,027.24	226,579.90	211,474.60	438,054.50		TERMINADA	E-466,	27/12/24	100%	100%	
<b>TOTALES</b>		<b>20 OBRAS</b>		<b>32,899,957.97</b>					<b>14,369,289.44</b>	<b>2,299,086.30</b>	<b>16,668,375.74</b>	<b>287,385.80</b>														<b>287,385.80</b>	<b>4,844,829.15</b>	<b>825,691.77</b>	<b>5,670,520.92</b>	<b>5,957,906.72</b>	<b>10,710,469.02</b>	<b>31,916,316.78</b>	<b>983,641.19</b>						

PROF. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS      LIC. MARCO ANTONIO URBÁN OLIVARES      MTR. ALFONSO MARTINEZ ORIHUELA      ING. HERIBERTO ARENAS MONTER  
 Presidente Municipal      Secretario del Ayto.      Tesorero      Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	02	2025

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXI Y XXXII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOS., ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXII, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.