

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Tultepec, México.															N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 6															MES CORRESPONDIENTE: (1) JULIO DE 2024															Regresar principal			
NUM. PROCL.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (4)	Nº. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2113)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	POLIZA		AVANCE																							
												2% (6)	9.2% (7)	9.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IA (11)	SUB TOTAL						TPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCO (15)	FINANCIE RO (16)																						
26	1235-194-073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE 1RA CERRADA DE PATZCUARO, DEL KM 0+000 AL 0+094.50, BARRIO	BARRIO SAN JUAN XOCOTLA	4,573,698.73	FAISMUN 24		ESTIMACIÓN UNO	20/05/24 AL 04/06/24	2,416,718.83	386,675.01	2,803,393.84	48,334.38				48,334.38	725,015.65	116,002.50	841,018.15	889,352.53	1,914,041.31	2,803,393.84	1,770,304.89	PROCESO			60%	61%																						
TOTALES		1 OBRAS		4,573,698.73				2,416,718.83	386,675.01	2,803,393.84	48,334.38	-	-	-	48,334.38	725,015.65	116,002.50	841,018.15	889,352.53	1,914,041.31	2,803,393.84	1,770,304.89																												

_____ PROF. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS
 Presidente Municipal

_____ LIC. MARCO ANTONIO URBÁN OLIVARES
 Secretario del Ayto.

_____ MTR. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA
 Tesorero

_____ ING. HERIBERTO ARENAS MONTER
 Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO
08	11	2024

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.S.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		Municipio de Tultepec, México.														Municipio de Tultepec, México.														Regresar principal			
ENTIDAD FISCALIZABLE:		Municipio de Tultepec, México.														Municipio de Tultepec, México.														Regresar principal			
NÚM. PROY.	Cuenta Contable 1235 6 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (6)	No. ESTIMACIÓN (7)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LÍQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235-61236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	POLIZA		AVANCE						
												2%	0.2%	0.5%	OTROS	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIO (16)					
												(9)	(7)	(8)	(9)	TOTAL	(10)	(11)	TOTAL						(13)	(14)	(15)	(16)					
26	1235-194-073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE IRA CERRADA DE PATZCUARO, DEL KM 0+000 AL 0+094.50, BARRIO	BARRIO SAN JUAN XOCOTLA	4,573,690.73	FAISMUN 24	2,803,393.94	ESTIMACIÓN DOS	05/06/24 AL 14/06/24	1,398,399.05	223,743.85	1,622,142.90	27,967.98					27,967.98	419,519.72	67,123.16	486,642.88	514,610.86	1,107,532.04	4,425,536.74	148,161.99	PROCESO			90%	97%				
27	1235-194-070	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MÁXIMO GORRI Y MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL	COLONIA AMADO NERVO	377,003.54	FAISMUN 24		ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	20/05/24 AL 19/06/24	314,732.99	50,367.28	365,090.27	6,294.66					6,294.66			-	6,294.66	368,795.61	365,090.27	11,913.27	TERMINADA			100%	97%				
28	1235-194-072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA MARACUYA DEL KM 0+000 AL 0+070.00, COLONIA	COLONIA LA PALMA	832,978.65	FAISMUN 24		ESTIMACIÓN UNO FINQUITO	20/05/24 AL 19/06/24	687,295.36	109,967.26	797,262.62	13,745.91					13,745.91	215,425.51	34,468.08	249,893.59	263,639.50	533,623.12	797,262.62	35,716.03	TERMINADA			100%	96%				
29	1235-194-093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORIENTE 193, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+108.50, COLONIA LOMAS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA BUENOTITLA DEL	COLONIA LOMAS, SAN PABLO OTLILCA	3,178,325.03	FAISMUN 24		ESTIMACIÓN UNO	11/07/24 AL 25/07/24	807,646.34	129,223.41	936,869.75	16,152.93					16,152.93	242,293.90	38,767.02	281,060.92	297,213.85	639,655.90	936,869.75	2,241,455.28	PROCESO			30%	29%				
TOTALES		4 OBRAS		8,962,005.95				3,208,073.74	513,291.80	3,721,365.54	64,161.48	-	-	-	-	64,161.48	877,239.13	140,358.26	1,017,597.39	1,081,758.87	2,639,606.67	6,524,759.38	2,437,246.57										

PROF. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS LIC. MARCO ANTONIO URBÁN OLIVARES MTR. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA ING. HERIBERTO ARENAS MONTER
 Presidente Municipal Secretario del Ayuntamiento Tesorero Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
08	11	2024

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPOIS.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:	Municipio de Tullepec, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE:		6		MES CORRESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DE 2024										Regresar principal										
NUM. PROC.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (5.1. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (6)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 ó 1238)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (8)	0.2% (7)	0.5% (9)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FISCRO (15)	FINANCERO (16)	
26	1235-194-073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE 1RA CERRADA DE PATZCUARO, DEL KM 0+000 AL 0+094.50, BARRIO XOCOTLA	BARRIO SAN JUAN XOCOTLA	4,573,698.73	FAISMUN 24	4,425,536.74					-												4,425,536.74	148,161.99	PROCESO			90%	97%
27	1235-194-070	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MÁXIMO GORRI Y MIGUEL ANGEL DE QUIVEDO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL	COLONIA AMADO NERVO	377,003.54	FAISMUN 24	365,090.27					-												365,090.27	11,913.27	TERMINADA			100%	97%
28	1235-194-072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA MASACIPIA DEL KM 0+000 AL 0+070.00, COLONIA	COLONIA LA PALMA	832,978.65	FAISMUN 24	797,262.62					-												797,262.62	35,716.03	TERMINADA			100%	96%
29	1235-194-093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORIENTE 103, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+108.50,	COLONIA LOMAS, SAN PABLO OTUJCA	3,178,325.03	FAISMUN 24	936,869.75					-												936,869.75	2,241,455.28	PROCESO			30%	29%
TOTALES		4 OBRAS		8,962,005.95																			6,524,759.38	2,437,246.57					

PROF. RAMÓN SERGIO LUNA CORTÉS LIC. MARCO ANTONIO URBÁN OLIVARES MTRO. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA ING. HERIBERTO ARENAS MONTER
 Presidente Municipal Secretario del Aytto. Tesorero Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
08	11	2024

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIOs.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACCI, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.