

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 65951/0001 115148 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+345.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 781,777.08 | 781,777.08 | 0.00 | 781,777.08 | 781,777.08 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 345 | 600 | 100 | 100.00 |
| 65953/0002 116311 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE 1ERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+130.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 196,754.73 | 196,754.73 | 0.00 | 196,754.73 | 196,754.73 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 130 | 460 | 100 | 100.00 |
| 65954/0003 116354 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE 2DA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 167,294.41 | 167,294.41 | 0.00 | 167,294.41 | 167,294.41 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 100 | 380 | 100 | 100.00 |
| 65955/0004 116382 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+094.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 168,125.25 | 168,125.25 | 0.00 | 168,125.25 | 168,125.25 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 94 | 350 | 100 | 100.00 |
| 65956/0005 116514 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA VÍCTOR URBÁN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+105.00, COLONIA AMADO NERVO / COLONIA AMADO NERVO | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 276,739.36 | 276,739.36 | 0.00 | 276,739.36 | 276,739.36 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 118 | 410 | 100 | 100.00 |
| 65957/0006 166607 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA JOAQUÍN MONTENEGRO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+086.00, BARRIO SAN MARTÍN / BARRIO DE SAN MARTÍN | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 261,755.18 | 261,755.18 | 0.00 | 261,755.18 | 261,755.18 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 86 | 360 | 100 | 100.00 |
| 65958/0007 116908 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELENA PONIAOWSKA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+120.00, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 196,424.06 | 196,424.06 | 0.00 | 196,424.06 | 196,424.06 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 120 | 400 | 100 | 100.00 |
| 65965/0008 117038 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 179,516.88 | 179,516.88 | 0.00 | 179,516.88 | 179,516.88 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 100 | 370 | 100 | 100.00 |
| 65966/0009 117054 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+120.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 211,542.62 | 211,542.62 | 0.00 | 211,542.62 | 211,542.62 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 120 | 400 | 100 | 100.00 |
| 65967/0010 117084 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA VELAZCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+552.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 1,621,754.63 | 1,621,754.63 | 0.00 | 1,621,754.63 | 1,621,754.63 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 557 | 1,400 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|------------|---------------|--------------|-------------|---------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| 65970/ 0011 117105 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA JOSÉ SALGADO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+151.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 243,927.44 | 243,927.44 | 0.00 | 243,927.44 | 243,927.44 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 151 | 805 | 100 | 100.00 |
| 65972/ 0012 117205 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLÁS NEGRETE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+212.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIGO TEYAHUALCO / TULTEPEC | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 431,168.46 | 431,168.46 | 0.00 | 431,168.46 | 431,168.46 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 212 | 805 | 100 | 100.00 |
| 65973/ 0013 117263 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MELISA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+023.00, COLONIA TEPETLIXCO / COLONIA TEPETLIXCO | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 69,917.61 | 69,917.61 | 0.00 | 69,917.61 | 69,917.61 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 23 | 130 | 100 | 100.00 |
| 65975/ 0014 117332 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 6TA DE IXTLAHUACA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00, COLONIA SAN PABLO OTLICA / COLONIA SAN PABLO OTLICA | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 257,977.13 | 257,977.13 | 0.00 | 257,977.13 | 257,977.13 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 124 | 860 | 100 | 100.00 |
| 65976/ 0015 118082 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1ERA CERRADA DE IXTLAHUACA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+075.00, COLONIA SAN PABLO OTLICA / COLONIA SAN PABLO OTLICA | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 142,493.68 | 142,493.68 | 0.00 | 142,493.68 | 142,493.68 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 75 | 360 | 100 | 100.00 |
| 65978/ 0016 118135 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2DA CERRADA DE IXTLAHUACA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00, COLONIA SAN PABLO OTLICA / COLONIA SAN PABLO OTLICA | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 127,166.98 | 127,166.98 | 0.00 | 127,166.98 | 127,166.98 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 65 | 360 | 100 | 100.00 |
| 65979/ 0017 118275 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XACOPINCA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00, COLONIA TRIGOTENCO / COLONIA TRIGOTENCO | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 150,913.16 | 150,913.16 | 0.00 | 150,913.16 | 150,913.16 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 65 | 330 | 100 | 100.00 |
| 65980/ 0018 118326 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+240.00, BARRIO SAN JUAN XOCOTLA / BARRIO SAN JUAN | CONTRAT O | 2023-06-21 | 2023-07-20 | 488,749.63 | 488,749.63 | 0.00 | 488,749.63 | 488,749.63 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 240 | 790 | 100 | 100.00 |
| 65981/ 0019 118376 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA VERGEL, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 133,095.99 | 133,095.99 | 0.00 | 133,095.99 | 133,095.99 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 65 | 240 | 100 | 100.00 |
| 65982/ 0020 118397 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA TEGUCIGALPA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+042.00, COLONIA SAN MIGUEL OTLICA / COLONIA SAN MIGUEL OTLICA | CONTRAT O | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 102,584.31 | 102,584.31 | 0.00 | 102,584.31 | 102,584.31 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | | 2 COLONIA | 42 | 200 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 65983/002118413 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ENCARNACIÓN ORTIZ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+146.80, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN | CONTRATO | 2023-06-23 | 2023-08-05 | 194,604.81 | 194,604.81 | 0.00 | 194,604.81 | 194,604.81 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 146 | 530 | 100 | 100.00 |
| 65984/0022118478 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE 12 CM DE ESPESOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO LATAPI, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC / TULTEPEC | ADMINISTRACION | 2023-06-19 | 2023-07-01 | 407,056.10 | 407,056.10 | 0.00 | 407,056.10 | 407,056.10 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 5 ALUMNO | 486 | 300 | 100 | 100.00 |
| 65985/0023118497 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 Y CONSTRUCCIÓN DE FORO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI 9.50X24.00, AV. TOLUCA, FRACCIONAMIENTO EL DORADO / TULTEPEC | ADMINISTRACION | 2023-05-29 | 2023-07-01 | 696,960.83 | 696,960.83 | 0.00 | 696,960.83 | 696,960.83 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 5 ALUMNO | 282 | 300 | 100 | 100.00 |
| 65986/0024118510 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET 12X30, PASEO LA GARITA, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II / TULTEPEC | ADMINISTRACION | 2023-07-17 | 2023-09-09 | 734,986.93 | 734,986.93 | 0.00 | 734,986.93 | 734,986.93 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 5 ALUMNO | 470 | 300 | 100 | 100.00 |
| 65988/0025118529 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SECCIÓN (1, 2, 3, 4, 5, 6) CON SALIDA A CALLE FLOR DE CANELA, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN | ADMINISTRACION | 2023-07-17 | 2023-09-02 | 613,103.18 | 613,103.18 | 0.00 | 613,103.18 | 613,103.18 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 340 | 504 | 100 | 100.00 |
| 65989/0026118545 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 211 PRIMARIA (AULAS) | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPAMIENTO EN DOS AULAS DE PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERÍA EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA, CALLE JUSTO SIERRA, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN | ADMINISTRACION | 2023-07-17 | 2023-09-23 | 67,156.60 | 67,156.60 | 0.00 | 67,156.60 | 67,156.60 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 5 ALUMNO | 6 | 600 | 100 | 100.00 |
| 65993/0028127230 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA 18X27, PASEO DE LA COMPRESIÓN, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC I / TULTEPEC | ADMINISTRACION | 2023-06-26 | 2023-09-30 | 602,366.49 | 602,366.49 | 0.00 | 602,366.49 | 602,366.49 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 5 ALUMNO | 464 | 300 | 100 | 100.00 |
| 65995/0029148471 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ECUADOR, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+080.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA | CONTRATO | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 209,615.43 | 209,615.43 | 0.00 | 209,615.43 | 209,615.43 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 80 | 395 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------------------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 65997/ 0030 148972 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA GUAYAQUIL, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA | CONTRAT O | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 173,530.78 | 173,530.78 | 0.00 | 173,530.78 | 173,530.78 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 65 | 330 | 100 | 100.00 |
| 71662/ 0031 413124 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 196 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA TORREÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+074.00, COLONIA OXTOC / COLONIA OXTOC | CONTRAT O | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 846,256.91 | 846,256.91 | 0.00 | 846,256.91 | 846,256.91 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1.00 | | 2 COLONIA | 444 | 680 | 100 | 100.00 |
| 71663/ 0032 171449 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1ERA CERRADA DE 1ERO DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+077.00, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO | CONTRAT O | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 150,932.53 | 150,932.53 | 0.00 | 150,932.53 | 150,932.53 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 77 | 280 | 100 | 100.00 |
| 71666/ 0033 216148 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIMONES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020.00, COLONIA EJIDOS DE SANTTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRAT O | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 64,660.33 | 64,660.33 | 0.00 | 64,660.33 | 64,660.33 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 20 | 200 | 100 | 100.00 |
| 71667/ 0034 216526 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIMAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+026.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRAT O | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 56,619.90 | 56,619.90 | 0.00 | 56,619.90 | 56,619.90 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 20 | 200 | 100 | 100.00 |
| 71669/ 0035 216816 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHABACANOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRAT O | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 398,837.53 | 398,837.53 | 0.00 | 398,837.53 | 398,837.53 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 220 | 800 | 100 | 100.00 |
| 71670/ 0036 217716 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA JASPE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+041.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRAT O | 2023-09-25 | 2023-11-03 | 194,982.24 | 194,982.24 | 0.00 | 194,982.24 | 194,982.24 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1.00 | | 2 COLONIA | 155 | 600 | 100 | 100.00 |
| 71671/ 0037 217964 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 196 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARANJOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+224.80, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRAT O | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 3,136,890.26 | 3,136,890.26 | 0.00 | 3,136,890.26 | 3,136,890.26 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1.00 | | 2 COLONIA | 1,574 | 1,200 | 100 | 100.00 |
| 71675/ 0038 219937 | 17 URB | UR URBANIZACIO N | A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS | 196 PAVIMENT ACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SECUOYA CORRALITO 1, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+314.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRAT O | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 3,708,979.58 | 3,708,979.58 | 0.00 | 3,708,979.58 | 3,708,979.58 | 0.00 | 02 METRO C UADRAD O | 1.00 | | 2 COLONIA | 2,512 | 1,400 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 71677/0039 220138 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+230.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRATO | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 2,833,354.81 | 2,833,354.81 | 0.00 | 2,833,354.81 | 2,833,354.81 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 1,610 | 1,100 | 100 | 100.00 |
| 71679/0040 220357 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA ESMERALDA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+250.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRATO | 2023-10-17 | 2023-11-24 | 2,978,543.98 | 2,978,543.98 | 0.00 | 2,978,543.98 | 2,978,543.98 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 2,000 | 980 | 100 | 100.00 |
| 71681/0041 220885 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUICHOLAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+059.40, COLONIA LA CAÑADA / COLONIA LA CAÑADA | CONTRATO | 2023-08-25 | 2023-11-03 | 804,206.51 | 804,206.51 | 0.00 | 804,206.51 | 804,206.51 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 446 | 700 | 100 | 100.00 |
| 71685/0042 296354 | 17 URB | UR URBANIZACION | B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRESNOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+300.00, COLONIA SAN MARCOS / COLONIA SAN MARCOS | CONTRATO | 2023-08-25 | 2023-11-03 | 2,499,328.04 | 2,499,328.04 | 0.00 | 2,499,328.04 | 2,499,328.04 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 2,468 | 1,600 | 100 | 100.00 |
| 71686/0043 299281 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IXTACALCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+166.80, COLONIA TRIGOTENCO / COLONIA TRIGOTENCO | CONTRATO | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 2,270,378.33 | 2,270,378.33 | 0.00 | 2,270,378.33 | 2,270,378.33 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 1,241 | 850 | 100 | 100.00 |
| 71687/0044 300832 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 429,957.49 | 429,957.49 | 0.00 | 429,957.49 | 429,957.49 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 172 | 640 | 100 | 100.00 |
| 71688/0045 348216 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE TOTOLTEPEC (HIGUERA), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+036.20, COLONIA LA PALMA / COLONIA LA PALMA | CONTRATO | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 440,360.23 | 440,360.23 | 0.00 | 440,360.23 | 440,360.23 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 217 | 165 | 100 | 100.00 |
| 71689/0046 348505 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD PONIENTE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+121.60, BARRIO SAN JUAN XOCOTLA / BARRIO SAN JUAN | CONTRATO | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 877,970.06 | 877,970.06 | 0.00 | 877,970.06 | 877,970.06 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 523 | 400 | 100 | 100.00 |
| 71690/0047 349281 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENCARNACION ORTIZ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+146.80, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN | CONTRATO | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 1,558,948.45 | 1,558,948.45 | 0.00 | 1,558,948.45 | 1,558,948.45 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 880 | 600 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 71691/0048352484 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AHUEHUETES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+203.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC | CONTRATO | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 683,511.93 | 683,511.93 | 0.00 | 683,511.93 | 683,511.93 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 406 | 770 | 100 | 100.00 |
| 71692/0049354350 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 1RA PRIVADA DE BUGAMBILIAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+056.30, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 148,391.25 | 148,391.25 | 0.00 | 148,391.25 | 148,391.25 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 56 | 220 | 100 | 100.00 |
| 71693/0050354644 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA (20.00X30.00), COLONIA EL MIRADOR / COLONIA EL MIRADOR | CONTRATO | 2023-12-12 | 2023-12-30 | 1,942,894.60 | 1,942,894.60 | 0.00 | 1,942,894.60 | 1,942,894.60 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 5 ALUMNO | 704 | 780 | 100 | 100.00 |
| 71694/0051379423 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA VOLVO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+182.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 451,836.46 | 451,836.46 | 0.00 | 451,836.46 | 451,836.46 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 182 | 295 | 100 | 100.00 |
| 71695/0052414015 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA PALENQUE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+028.00, COLONIA OXTOC / COLONIA OXTOC | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 186,476.47 | 186,476.47 | 0.00 | 186,476.47 | 186,476.47 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 106 | 500 | 100 | 100.00 |
| 71696/0053414436 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MALVÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+072.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 462,605.12 | 462,605.12 | 0.00 | 462,605.12 | 462,605.12 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 274 | 530 | 100 | 100.00 |
| 71697/0054415542 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 196 PAVIMENTACION | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MALITZIN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+104.50, BARRIO SANTA ISABEL NEPANTLA / BARRIO SANTA ISABEL | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 1,113,854.78 | 1,113,854.78 | 0.00 | 1,113,854.78 | 1,113,854.78 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 2 COLONIA | 675 | 890 | 100 | 100.00 |
| 71698/0055416061 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA 5 DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00, BARRIO JAJALPA / BARRIO JAJALPA | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 244,115.72 | 244,115.72 | 0.00 | 244,115.72 | 244,115.72 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 100 | 470 | 100 | 100.00 |
| 71699/0056416772 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA IRIS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+124.90, COLONIA JARDINES DE SANTA CRUZ / TULTEPEC | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 284,949.52 | 284,949.52 | 0.00 | 284,949.52 | 284,949.52 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 125 | 610 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023.
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|---|--------|--|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 71700/0057 417094 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MARÍA RODRÍGUEZ DEL TORO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+057.00, BARRIO TLALMININOLPAN / BARRIO TLALMININOLPAN | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 131,721.63 | 131,721.63 | 0.00 | 131,721.63 | 131,721.63 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 57 | 450 | 100 | 100.00 |
| 71701/0058 417328 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA DURAZNO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+215.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 481,081.42 | 481,081.42 | 0.00 | 481,081.42 | 481,081.42 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 215 | 495 | 100 | 100.00 |
| 71702/0059 417621 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070.00, BARRIO TLALMININOLPAN / BARRIO TLALMININOLPAN | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 190,435.77 | 190,435.77 | 0.00 | 190,435.77 | 190,435.77 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 70 | 520 | 100 | 100.00 |
| 71704/0060 417932 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO CECYTEM, AV. CIRCUITO NORTE, CALLE 16, FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL C.T.M. / UNIDAD C.T.M. SAN PABLO | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 1,943,556.92 | 1,943,556.92 | 0.00 | 1,943,556.92 | 1,943,556.92 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1.00 | | 5 ALUMNO | 704 | 320 | 100 | 100.00 |
| 71705/0061 423335 | 15 AYS | 14 DRENAJE Y LETRINAS | A CONSTRUCCION DIRECTA | 256 DRENAJE SANITARIO | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA ZACATECAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020.00, COLONIA OXTOC / COLONIA OXTOC | CONTRATO | 2023-12-19 | 2023-12-30 | 238,256.10 | 238,256.10 | 0.00 | 238,256.10 | 238,256.10 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 25 | 320 | 100 | 100.00 |
| 71706/0062 441224 | 17 URB | URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAUCES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+315.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC | CONTRATO | 2023-12-13 | 2023-12-30 | 1,014,373.39 | 1,014,373.39 | 0.00 | 1,014,373.39 | 1,014,373.39 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 2 COLONIA | 1,166 | 990 | 100 | 100.00 |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 61 | | | | | | | | | TOTAL | 42,678,328.00 | 42,678,328.00 | 0.00 | 42,678,328.00 | 42,678,328.00 | 0.00 | | | | | | | 6100 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Complementarios: 17 | Directa: 44 |
|----------------------------|--------------------|

**PROFESOR RAMÓN
SERGIO LUNA CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**MTRO. ALFONSO
MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL**

**ING. HERIBERTO ARENAS
MONTER
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS**

**LIC. HELSHA IRAIS CEJA
CAÑAS
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL**