



DEPENDENCIA
SECCIÓN:
No. OFICIO:
ASUNTO:
FECHA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBRAS PÚBLICAS
DOP/07/0119/2024
EL QUE SE INDICA
15 de julio de 2024

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE:



RECIBIDO

14 AGO 2024

Hora: 15:10 Recibe: [Signature]

ATENCIÓN: LIC JEANETE VILLA ESCOBAR
JEFA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD

Por este conducto le envío un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo me dirijo a usted para hacerle llegar el cierre del reporte financiero correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

Se hace entrega de la información para su revisión y actualización, dentro del departamento que usted dignamente tiene a su cargo.

Sin más por el momento y sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención que sirva al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

[Signature]




ING. HERIBERTO ARENAS MONTER
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C.c.p. LIC. HELSHA IRAÍS CEJA CAÑAS. -
C. P. ALFONSO MARTÍNEZ ORIHUELA. -
ARCHIVO

Contralora Municipal de Tultepec
Tesorero Municipal





REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 140,525,629.90 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Medida	Cantidad	U. Personas
73237/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE 257 UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-09-13	2023-12-31	2023-09-13	2023-12-31	831,087.80	831,087.80	0.00	831,087.80	0.00	50 EQUIPO	257.00	4	257	100	100.00
73238/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-09-04	2023-09-15	2023-09-04	2023-09-15	643,280.00	643,280.00	0.00	643,280.00	0.00	71 CURSOS	40.00	4	110,000	100	100.00
73239/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE EXAMENES TOXICOLOGICOS A 94 ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-03-28	2023-03-31	2023-03-28	2023-03-31	70,876.00	70,876.00	0.00	70,876.00	0.00	20 ESTUDIO	94.00	4	94	100	100.00
73240/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	PAGO DE EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-07-26	2023-07-31	2023-07-26	2023-07-31	22,620.00	22,620.00	0.00	22,620.00	0.00	20 ESTUDIO	43.00	4	43	100	100.00
73241/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE 1 RADIO BASE DIGITAL MODELO NX-3720-HGK, VHF, DIGITAL Y DIGITAL DMR / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-05-16	2023-05-31	2023-05-16	2023-05-31	46,168.00	46,168.00	0.00	46,168.00	0.00	50 EQUIPO	1.00	4	166,000	100	100.00
73242/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MANTENIMIENTO AL REPELIDOR DE RADIO COMUNICACION / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-05-16	2023-05-31	2023-05-16	2023-05-31	282,576.00	282,576.00	0.00	282,576.00	0.00	50 EQUIPO	1.00	4	166,000	100	100.00
73243/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE 100 RADIOS DIGITALES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	CONTRATO	2023-06-01	2023-07-31	2023-06-01	2023-07-31	1,190,248.16	1,190,248.16	0.00	1,190,248.16	0.00	50 EQUIPO	1.00	4	166,000	100	100.00
73244/0008	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERA CERRADA FELIPE ANGELES, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-11-07	2023-12-21	2023-11-07	2023-12-21	910,576.64	910,576.64	0.00	910,576.64	0.00	02 METRO CUADRAO	1.00	2	477	100	100.00
73245/0009	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERA CERRADA FELIPE ANGELES, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-11-07	2023-12-21	2023-11-07	2023-12-21	771,609.75	771,609.75	0.00	771,609.75	0.00	02 METRO CUADRAO	1.00	2	740	100	100.00
73247/0010	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA RIO PAPALOPAPAN, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-11-07	2023-12-21	2023-11-07	2023-12-21	1,125,096.53	1,125,096.53	0.00	1,125,096.53	0.00	02 METRO CUADRAO	1.00	2	600	100	100.00
73251/0011	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE COAHUILA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 9+070.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	CONTRATO	2023-07-26	2023-09-08	2023-07-26	2023-09-08	845,722.84	845,722.84	0.00	845,722.84	0.00	02 METRO CUADRAO	1.00	2	1,650	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 140,525,629.90 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
								Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprab. Real	U. Medida	Cantidad
73258/0012	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 2DA CERRADA DE S DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+098.50, BARRIO SAN MARTIN / BARRIO DE SAN MARTIN	CONTRATO	2023-07-26 2023-09-08	1,056,790.29	1,056,790.29	0.00	1,056,790.29	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	887	1,400	100.00
73258/0013	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 1ERA CERRADA DE GALEANA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+043.30, BARRIO LA PIEDAD / TULTEPEC	CONTRATO	2023-08-02 2023-09-14	260,008.59	260,008.59	0.00	260,008.59	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	160	800	100.00
73258/0014	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE LERDO DE TEJADA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+035.80 Y SECCION B 0+000 AL 0+086.50, BARRIO SAN RAFAEL / BARRIO SAN RAFAEL	CONTRATO	2023-08-02 2023-09-14	1,006,538.77	1,006,538.77	0.00	1,006,538.77	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	734	2,400	100.00
73262/0015	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+315.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-08 2023-11-17	3,023,198.64	3,023,198.64	0.00	3,023,198.64	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	1,890	1,400	100.00
73264/0016	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	012 BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA SAN JUAN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+255.40, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-11 2023-11-17	716,296.30	716,296.30	0.00	716,296.30	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	945	630	100.00
73265/0017	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	012 BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA SAN JOSE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+238.10, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-11 2023-11-17	770,238.48	770,238.48	0.00	770,238.48	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	881	630	100.00
73272/0018	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA FRESNOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+211.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-11 2023-11-24	1,105,424.65	1,105,424.65	0.00	1,105,424.65	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	1,688	1,200	100.00
73274/0019	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS Y CERRADA FRANCISCO ZARCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+136.00, BARRIO JAJALPA TEYA, UALCO / BARRIO JAJALPA	CONTRATO	2023-12-11 2023-12-29	1,143,300.45	1,143,300.45	0.00	1,143,300.45	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	609	680	100.00
73276/0020	03 ASH	UR URBANIZACION	A.CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	REPAVIMENTACION DEL CIRCUITO SAN PABLO ORIENTE, DEL TRAMO DE LA CALLE 6 A LA CALLE 2, FRACCIONAMIENTO UNIDAD C.T.M. SAN PABLO / UNIDAD C.T.M. SAN PABLO	ADMINISTRACION	2023-02-20 2023-06-02	3,842,219.96	3,842,219.96	0.00	3,842,219.96	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2 COLONIA	3,857	18,000	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 140,525,629.90 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances													
							2023-06-26	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-24	2023-08-15	2023-12-20	2023-02-20	2023-12-22	2023-02-20	2023-12-30	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Personas	Fin.	Fin.			
7328V0021	03 ASH	UR URBANIZACION	C/REHABILITACION	063 PLAZAS CIVICAS	ADECUACION DEL TER CUADRO DEL CENTRO, CALLE MORELOS, COL. CENTRO / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-06-26	2023-09-11	2023-10-11	2023-11-24	2023-08-15	2023-12-20	2023-02-20	2023-12-22	2023-02-20	2023-12-30	288,422.18	268,422.18	0.00	288,422.18	0.00	288,422.18	0.00	288,422.18	02 METRO CUADRO	1.00	2	COLONIA	667	30,000	100	100.00
7328V0022	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	102 CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URAPAN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+086.10, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-11	2023-11-24	2023-10-11	2023-11-24	2023-08-15	2023-12-20	2023-02-20	2023-12-22	2023-02-20	2023-12-30	1,387,432.77	1,387,432.77	0.00	1,387,432.77	0.00	1,387,432.77	0.00	1,387,432.77	02 METRO CUADRO	1.00	2	COLONIA	689	730	100	100.00
7328V0023	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TOTAL	ADMINISTRACION	2023-08-15	2023-12-20	2023-08-15	2023-12-20	2023-08-15	2023-12-20	2023-02-20	2023-12-22	2023-02-20	2023-12-30	14,602,284.07	14,602,284.07	0.00	14,602,284.07	0.00	14,602,284.07	0.00	14,602,284.07	80 ELEMENTO	1.00	4	MUNICIPIO	257	166,000	100	100.00
7328V0024	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO MUNICIPAL / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-12-22	2023-02-20	2023-12-22	2023-02-20	2023-12-22	2023-02-20	2023-12-22	2023-02-20	2023-12-30	8,697,473.41	8,697,473.41	0.00	8,697,473.41	0.00	8,697,473.41	0.00	8,697,473.41	34 VEHICULO	1.00	4	MUNICIPIO	30	166,000	100	100.00
7328V0025	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-12-15	2023-02-20	2023-12-15	2023-02-20	2023-12-15	2023-02-20	2023-12-15	2023-02-20	2023-12-30	45,276,814.47	45,276,814.47	0.00	45,276,814.47	0.00	45,276,814.47	0.00	45,276,814.47	81 PAGO	20.00	4	MUNICIPIO	20	166,000	100	100.00
7328V0026	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE AGUA EN BLOQUE, CONSUMO DE LOS POZOS Y SERVICIOS DE DESCARGAS / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-02-20	2023-12-30	2023-02-20	2023-12-30	2023-02-20	2023-12-30	2023-02-20	2023-12-30	2023-02-20	2023-12-30	50,629,325.15	50,629,325.15	0.00	50,629,325.15	0.00	50,629,325.15	0.00	50,629,325.15	81 PAGO	12.00	4	MUNICIPIO	12	166,000	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 26							TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL											
							140,525,629.90		140,525,629.90		140,525,629.90		140,525,629.90		140,525,629.90		140,525,629.90		140,525,629.90		2600											

Complementarios: 0

Directa: 0

PROFESOR RAMÓN
SERGIO LUNA CORTÉS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

MTRO. ALFONSO
MARTÍNEZ ORIHUELA
TESORERO MUNICIPAL

ING. HERIBERTO ARENAS
MONTER
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS

LIC. HELSHA IRAIS CEJA
CAÑAS
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
65951/0001115148	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+345.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		781,777.08	781,777.08	0.00	781,777.08	781,777.08	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	345	600	100	100.00		
65953/0002116311	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE-TERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+130.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		196,754.73	196,754.73	0.00	196,754.73	196,754.73	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	130	460	100	100.00		
65954/0003116354	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE 2DA., DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		167,294.41	167,294.41	0.00	167,294.41	167,294.41	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	100	380	100	100.00		
65955/0004116382	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+094.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		168,125.25	168,125.25	0.00	168,125.25	168,125.25	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	94	350	100	100.00		
65956/0005116514	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA VICTOR URBÁN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+105.00, COLONIA AMADO NERVO / COLONIA AMADO NERVO	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		276,739.36	276,739.36	0.00	276,739.36	276,739.36	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	118	410	100	100.00		
65957/0006166607	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA JOAQUÍN MONTENEGRO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+086.00, BARRIO SAN MARTÍN / BARRIO DE SAN MARTÍN	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		261,755.18	261,755.18	0.00	261,755.18	261,755.18	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	86	360	100	100.00		
65958/0007116908	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELENA PONIAOWSKA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+120.00, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		196,424.06	196,424.06	0.00	196,424.06	196,424.06	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	120	400	100	100.00		
65959/0008117038	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		179,516.88	179,516.88	0.00	179,516.88	179,516.88	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	100	370	100	100.00		
65960/0009117054	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+120.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		211,542.62	211,542.62	0.00	211,542.62	211,542.62	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	120	400	100	100.00		
65967/0010117084	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSÉ MARIA VELAZCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+552.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05		1,621,754.63	1,621,754.63	0.00	1,621,754.63	1,621,754.63	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	557	1,400	100	100.00		



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
65970/0011/117105	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA JOSE SALGADO. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+151.00. BO. SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	243,927.44	243,927.44	0.00	243,927.44	243,927.44	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	151	805	100	100.00
65972/0012/117205	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLÁS NEGRETE. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+212.00. COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / TULTEPEC	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	431,168.46	431,168.46	0.00	431,168.46	431,168.46	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	212	805	100	100.00
65973/0013/117263	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MELISA. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+023.00. COLONIA TEPETLIXCO / COLONIA TEPETLIXCO	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	69,917.61	69,917.61	0.00	69,917.61	69,917.61	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	23	130	100	100.00
65975/0014/117332	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 6TA DE IXTLAHUACA. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00. COLONIA SAN PABLO OTLACA / COLONIA SAN PABLO OTLACA	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	257,977.13	257,977.13	0.00	257,977.13	257,977.13	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	124	860	100	100.00
65976/0015/118082	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1ERA CERRADA DE IXTLAHUACA. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+075.00. COLONIA SAN PABLO OTLACA / COLONIA SAN PABLO OTLACA	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	142,493.68	142,493.68	0.00	142,493.68	142,493.68	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	75	360	100	100.00
65978/0016/118135	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 2DA CERRADA DE IXTLAHUACA. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00. COLONIA SAN PABLO OTLACA / COLONIA SAN PABLO OTLACA	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	127,166.98	127,166.98	0.00	127,166.98	127,166.98	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	65	360	100	100.00
65979/0017/118275	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XACOPINCA. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00. COLONIA TRIGOTENCO / COLONIA TRIGOTENCO	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	150,913.16	150,913.16	0.00	150,913.16	150,913.16	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	65	330	100	100.00
65980/0018/118326	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+240.00. BARRIO SAN JUAN XOCOTLA / BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2023-06-21	2023-07-20	488,749.63	488,749.63	0.00	488,749.63	488,749.63	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	240	790	100	100.00
65981/0019/118376	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA VERGEL. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00. COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	133,095.99	133,095.99	0.00	133,095.99	133,095.99	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	65	240	100	100.00
65982/0020/118397	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA TEGUCIGALPA. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+042.00. COLONIA SAN MIGUEL OTLACA / COLONIA SAN MIGUEL OTLACA	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	102,584.31	102,584.31	0.00	102,584.31	102,584.31	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	COLONIA	142	200	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejecida				Metas Totales				Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mód. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apr. Real	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.		
65983/0021118413	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ENCARNACION ORTIZ DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+146.80. BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN	CONTRATO	2023-06-23	2023-08-05	2023-06-23	2023-08-05	194,604.81	194,604.81	0.00	194,604.81	194,604.81	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	146	530	100	100.00	
65984/0022118478	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE FIRME DE 12 CM DE ESPESOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO LATAPI, FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL DE TULTEPEC / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-06-19	2023-07-01	2023-06-19	2023-07-01	407,056.10	407,056.10	0.00	407,056.10	407,056.10	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		5	486	300	100	100.00	
65985/0023118497	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 Y CONSTRUCCION DE FORO EN EL JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI 9.50X24.00, AV. TOLUCA, FRACCIONAMIENTO EL DORADO / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-05-29	2023-07-01	2023-05-29	2023-07-01	696,960.83	696,960.83	0.00	696,960.83	696,960.83	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		5	282	300	100	100.00	
65986/0024118510	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET 12X30, PASEO LA GARITA, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC II / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-07-17	2023-09-09	2023-07-17	2023-09-09	734,986.93	734,986.93	0.00	734,986.93	734,986.93	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		5	470	300	100	100.00	
65988/0025118529	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON SECCION (1, 2, 3, 4, 5, 6) CON SALIDA A CALLE FLOR DE CANELA, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN	ADMINISTRACION	2023-07-17	2023-09-02	2023-07-17	2023-09-02	613,103.18	613,103.18	0.00	613,103.18	613,103.18	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	340	504	100	100.00	
65989/0026118545	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	MANTENIMIENTO E INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO EN DOS AULAS DE PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA, CALLE JUSTO SIERRA, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN	ADMINISTRACION	2023-07-17	2023-09-23	2023-07-17	2023-09-23	67,156.60	67,156.60	0.00	67,156.60	67,156.60	0.00	17 PIEZA	1.00		5	6	600	100	100.00	
65993/0028127230	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA 18X27, PASEO DE LA COMPRESION, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE TULTEPEC I / TULTEPEC	ADMINISTRACION	2023-06-26	2023-09-30	2023-06-26	2023-09-30	602,366.49	602,366.49	0.00	602,366.49	602,366.49	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		5	464	300	100	100.00	
65995/0029148471	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA ECUADOR, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+086.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	CONTRATO	2023-08-10	2023-11-08	2023-08-10	2023-11-08	209,615.43	209,615.43	0.00	209,615.43	209,615.43	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2	86	395	100	100.00	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCES RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
65987/0030148972	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA GUAYAQUIL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	CONTRATO	2023-08-10	2023-09-08	2023-09-08	2023-09-08	173,530.78	173,530.78	0.00	173,530.78	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	65	330	100	100.00
71662/0031413724	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA TORREON. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+074.00, COLONIA OXTOC / COLONIA OXTOC	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-30	2023-12-30	846,256.91	846,256.91	0.00	846,256.91	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	444	680	100	100.00
71663/0032171449	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA TERA CERRADA DE 1ERO DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+077.00, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-10-12	2023-11-10	2023-11-10	2023-11-10	150,932.53	150,932.53	0.00	150,932.53	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	77	280	100	100.00
71666/0033216148	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIMONES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-12	2023-11-10	2023-11-10	2023-11-10	64,660.33	64,660.33	0.00	64,660.33	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	20	200	100	100.00
71667/0034216526	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LIMAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+026.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-12	2023-11-10	2023-11-10	2023-11-10	56,619.90	56,619.90	0.00	56,619.90	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	20	200	100	100.00
71669/0035216816	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHABACANOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+220.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-10	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	398,837.53	398,837.53	0.00	398,837.53	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	220	800	100	100.00
71670/0036217716	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA JASPE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+041.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-09-25	2023-11-03	2023-11-03	2023-11-03	194,982.24	194,982.24	0.00	194,982.24	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	155	600	100	100.00
71671/0037217964	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NARANJOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+224.80, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO EL ARENAL / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-09	2023-11-17	2023-11-17	2023-11-17	3,136,890.26	3,136,890.26	0.00	3,136,890.26	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	1,574	1,200	100	100.00
71675/0038219937	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SECUOYA CORRALITO 1. DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+314.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-09	2023-11-17	2023-11-17	2023-11-17	3,706,979.58	3,706,979.58	0.00	3,706,979.58	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	2,512	1,400	100	100.00



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
71677/0039/220138	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+230.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-09	2023-11-17	2023-10-09	2023-11-17	2,833,354.81	2,833,354.81	0.00	2,833,354.81	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	1,610	1,100	100.00
71679/0040/220357	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA EMERALDA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+250.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-10-17	2023-11-24	2023-10-17	2023-11-24	2,978,543.98	2,978,543.98	0.00	2,978,543.98	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	2,000	980	100.00
71681/0041/220885	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUICHILES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+659.40, COLONIA LA CAÑADA / COLONIA LA CAÑADA	CONTRATO	2023-08-25	2023-11-03	2023-08-25	2023-11-03	804,206.51	804,206.51	0.00	804,206.51	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	446	700	100.00
71685/0042/296354	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+300.00, COLONIA SAN MARCOS / COLONIA SAN MARCOS	CONTRATO	2023-08-25	2023-11-03	2023-08-25	2023-11-03	2,499,328.04	2,499,328.04	0.00	2,499,328.04	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	2,468	1,600	100.00
71686/0043/299281	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XTACALCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+166.80, COLONIA TRIGOTENCO / COLONIA TRIGOTENCO	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-30	2023-12-13	2023-12-30	2,270,378.33	2,270,378.33	0.00	2,270,378.33	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	1,241	850	100.00
71687/0044/300832	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO / BARRIO SAN ANTONIO XAHUENTO	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-19	2023-12-30	429,957.49	429,957.49	0.00	429,957.49	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2	172	640	100.00
71688/0045/348216	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DE TOLTEPEC (HIGUERA), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+036.20, COLONIA LA PALMA / COLONIA LA PALMA	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-30	2023-12-13	2023-12-30	440,360.23	440,360.23	0.00	440,360.23	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	217	165	100.00
71689/0046/348505	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD PONIENTE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+121.60, BARRIO SAN JUAN XOCOTLA / BARRIO SAN JUAN	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-30	2023-12-13	2023-12-30	877,970.06	877,970.06	0.00	877,970.06	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	523	400	100.00
71690/0047/349281	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENCARNACION ORTIZ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+146.80, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-30	2023-12-13	2023-12-30	1,558,948.45	1,558,948.45	0.00	1,558,948.45	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	2	880	600	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.	
71697/0048352484	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AHUEHUETES DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+203.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-30	2023-12-30	683,511.93	683,511.93	0.00	683,511.93	683,511.93	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	406	770	100	100.00
71692/0049354350	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN IRA PRIVADA DE BUGAMBILIAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+056.30, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-30	148,391.25	148,391.25	0.00	148,391.25	148,391.25	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	56	220	100	100.00
71693/0050354644	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDOZA DE CUENCA (20.00X30.00), COLONIA EL MIRADOR / COLONIA EL MIRADOR	CONTRATO	2023-12-12	2023-12-30	2023-12-30	1,942,894.60	1,942,894.60	0.00	1,942,894.60	1,942,894.60	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		5 ALUMNO	704	780	100	100.00
71694/0051379423	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE CAMINO A LA VOLVO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+182.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / SANTIAGO TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-30	451,836.46	451,836.46	0.00	451,836.46	451,836.46	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	182	285	100	100.00
71695/0052414015	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA PALEQUE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+028.00, COLONIA OXTOC / COLONIA OXTOC	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-30	186,476.47	186,476.47	0.00	186,476.47	186,476.47	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	106	500	100	100.00
71696/0053414436	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MALVON, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+072.00, COLONIA LA CANTERA / COLONIA LA CANTERA	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-30	462,605.12	462,605.12	0.00	462,605.12	462,605.12	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	274	530	100	100.00
71697/0054415542	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MALITZIN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+104.50, BARRIO SANTA ISABEL NEPANTLA / BARRIO SANTA ISABEL	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-30	1,113,854.78	1,113,854.78	0.00	1,113,854.78	1,113,854.78	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		2 COLONIA	675	890	100	100.00
71698/0055416061	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA 5 DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00, BARRIO JAJALPA / BARRIO JAJALPA	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-30	244,115.72	244,115.72	0.00	244,115.72	244,115.72	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	100	470	100	100.00
71699/0056416772	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA IRIS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+124.90, COLONIA JARDINES DE SANTA CRUZ / TULTEPEC	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	2023-12-30	284,949.52	284,949.52	0.00	284,949.52	284,949.52	0.00	01 METRO LINEAL	1.00		2 COLONIA	125	610	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 108 TULTEPEC / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2023. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 42,678,328.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios				Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
71700/0057/417094	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MARIA RODRIGUEZ DEL TORO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+057.00, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	131,721.63	131,721.63	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2 COLONIA	57	450	100.00
71701/0058/417328	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA DURAZNO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+215.00, COLONIA EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO / EJIDO DE TEYAHUALCO	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	481,081.42	481,081.42	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2 COLONIA	215	495	100.00
71702/0059/417621	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070.00, BARRIO TLALMINOLPAN / BARRIO TLALMINOLPAN	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	190,435.77	190,435.77	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2 COLONIA	70	520	100.00
71704/0060/417932	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ALGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30 EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO CECYTEM, AV. CIRCUITO NORTE, CALLE 16, FRACCIONAMIENTO UNIDAD HABITACIONAL C.T.M. / UNIDAD C.T.M. SAN PABLO	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	1,943,556.92	1,943,556.92	0.00	02 METRO CUADRAD O	1.00	5 ALUMINO	704	320	100.00
71705/0061/423335	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA ZAGATECAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020.00, COLONIA OXTOC / COLONIA OXTOC	CONTRATO	2023-12-19	2023-12-30	238,256.10	238,256.10	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2 COLONIA	25	320	100.00
71706/0062/441224	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLETARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAUCES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+315.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAUCES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+315.00, COLONIA LAS ADOBERAS / TULTEPEC	CONTRATO	2023-12-13	2023-12-30	1,014,373.39	1,014,373.39	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	2 COLONIA	1,166	990	100.00
TOTAL									42,678,328.00	42,678,328.00	0.00	0.00	42,678,328.00	0.00	6100	6100	6100

Complementarios: 17

Directa: 44

**PROFESOR RAMÓN
 SERGIO LUNA CORTÉS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL**

**MTR. ALONSO
 MARTINEZ ORIHUELA
 TESORERO MUNICIPAL**

**ING. HERBERTO ARENAS
 MONTER
 DIRECTOR DE OBRAS
 PUBLICAS**

**LIC. HELSHA IRAIS CEJA
 CAÑAS
 CONTRALOR INTERNO
 MUNICIPAL**

