

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: TULTEPEC

ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO	MÉXICO
PRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras	

Año Fiscal:	2024
-------------	------

CLAVE PROGRAMÁTICA								NÚM. DE CONTROL	DATOS DE LA OBRA						AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
FIN	FUN	SF	PS	SP	PY	FF	NOMBRE DE LA OBRA		TIPO DE EJECUCIÓN	UBICACIÓN	Población beneficiaria	Tipo de Adjudicación	Presup Anual Aut Mod	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM		
													% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido		
02	02	01	01	05	03	260101	1	PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN CIVIL	Contrato	Todo el Municipio	88 mil hab.	Contrato	\$3,500,000.00	70%	800,000.00	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	260101	2	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA CULTURA	Contrato	Todo el Municipio	18 mil hab.	Contrato	\$4,800,000.00	70%	2,800,000.00	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250101	3	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Administración Directa	Todo el Municipio	88 mil hab.	Administración Directa	\$6,800,000.00	30%	700,000.00	20%	1,400,000.00					
02	02	01	01	05	03	250101	4	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	Contrato	Todo el Municipio	10 mil hab	Contrato	\$14,027,353.00	60%	4,500,000.00	30%	3,800,000.00					
02	02	01	01	05	03	250101	5	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	Contrato	Todo el Municipio	80 mil hab.	Contrato	\$8,000,000.00	70%	6,000,000.00	10%	1,000,000.00					
02	02	01	01	05	03	250101	6	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Contrato	Todo el Municipio	88 mil hab.	Contrato	\$10,000,000.00	60%	3,000,000.00	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250101	7	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	Contrato	Todo el Municipio	50 mil hab	Contrato	\$4,500,000.00	0%	0.00	20%	2,000,000.00					
02	02	01	01	05	03	250101	8	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN	Contrato	Todo el Municipio	62 mil hab.	Contrato	\$3,518,235.00	80%	2,729,113.63	100%	1,200,000.00					
02	02	01	01	05	03	250218	9	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED 30, EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO (CECYTEM), UBICADA EN AV. CIRCUITO	Contrato	Fraccionamiento Unidad C.T.M. San Pablo	300 alumnos	Contrato	\$1,943,556.92	100%	\$1,943,556.92	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	10	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIEGO RIVERA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+172.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	Contrato	Bo. San Antonio Xahuento	650 hab.	Contrato	\$371,885.94	100%	\$371,885.94	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	11	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE, CAMBIO A LA VOLVO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+182.00, COL. EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	Contrato	Col. Ejidos de Santiago Teyahuaco	930 hab.	Contrato	\$518,573.39	100%	\$518,573.39	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	12	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA PRIVADA DE BUGAMBILIAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+059.30, COL. LA CANTERA	Contrato	Col. La Cantera	820 hab.	Contrato	\$127,569.41	100%	\$127,569.41	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	13	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA 5 DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+100.00, BO. JAJALPA	Contrato	Bo. Jajalpa	820 hab.	Contrato	\$254,897.27	100%	\$254,897.27	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	14	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA IRIS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+124.90, COL. JARDINES DE SANTA CRUZ	Contrato	Col. Jardines de Santa Cruz	410 hab.	Contrato	\$292,350.22	100%	\$292,350.22	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	15	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA MARÍA RODRÍGUEZ DEL TORO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+057.00, BO. TIALMINOLPAN	Contrato	Bo. Tialminolpan	740 hab.	Contrato	\$120,832.26	100%	\$120,832.26	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	16	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA DURAZNO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+215.00, COL. EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	Contrato	Col. Ejidos de Santiago Teyahuaco	730 hab.	Contrato	\$484,409.58	100%	\$484,409.58	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	17	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070.00, BO. TIALMINOLPAN	Contrato	Bo. Tialminolpan	840 hab.	Contrato	\$192,171.20	100%	\$192,171.20	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XTACALCO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+166.80, COL. TRIGOTENCO	Contrato	Col. Trigotenco	820 hab.	Contrato	\$2,336,563.07	100%	\$2,336,563.07	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	19	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AHUEHJETES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+203.00, COL. LAS ADOBERAS	Contrato	Col. Las Adoberas	320 hab.	Contrato	\$656,632.79	100%	\$656,632.79	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	20	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAUCES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+315.00, COL. LAS ADOBERAS	Contrato	Col. Las Adoberas	530 hab.	Contrato	\$976,000.87	100%	\$976,000.87	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA TORREÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+074.00, COL. OXTOC	Contrato	Col. Oxtoc	400 hab.	Contrato	\$880,284.20	100%	\$880,284.20	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	22	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA PALENQUE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+028.00, COL. OXTOC	Contrato	Col. Oxtoc	1,100 hab.	Contrato	\$225,951.09	100%	\$225,951.09	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MALVÓN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+072.00, COL. LA CANTERA	Contrato	Col. La Cantera	420 hab.	Contrato	\$562,206.46	100%	\$562,206.46	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	24	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA ZACATECAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020.00, COL. OXTOC	Contrato	Col. Oxtoc	430 hab.	Contrato	\$254,585.55	100%	\$254,585.55	0%	0.00					
02	02	01	01	05	03	250218	25	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MALTZIN, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+104.50, BO. SANTA ISABEL	Contrato	Bo. Santa Isabel	460 hab.	Contrato	\$1,044,875.21	100%	\$1,044,875.21	0%	0.00					

02	02	01	01	05	03	250218	26	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ALIGERADA A BASE DE ESTRUCTURA DE TUBO CED. 30 EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA (20,00X30.00), COL. EL MIRADOR	Contrato	Col. El Mirador	600 alumnos	Contrato	\$1,942,894.60	100%	\$1,942,894.60	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	27	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE TOTOLTEPEC (HIGUERA), DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+036.20, COL. LA PALMA	Contrato	Col. La Palma	690 hab.	Contrato	\$448,369.10	100%	\$448,369.10	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	28	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD PONIENTE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+121.80, BO. SAN JUAN XOCOTLA	Contrato	Bo. San Juan Xocotla	690 hab.	Contrato	\$905,418.72	100%	\$905,418.72	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	29	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ENCARNACION ORTIZ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+146.80, BO. TLALMINOLPAN	Contrato	Bo. Tlalminolpan	460 hab.	Contrato	\$1,804,856.43	100%	\$1,804,856.43	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	30	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA 1RA CERRADA DE 1RO DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+070.00, BO. SAN ANTONIO XAHUENTO	Contrato	Bo. San Antonio Xahuento	300 hab.	Contrato	\$1,500,932.53	100%	\$1,500,932.53	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	31	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CERRADA LIMONES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020.00, COL. EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	Contrato	Col. Ejidos de Santiago Teyahuaco	230 hab.	Contrato	\$56,619.90	100%	\$56,619.90	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	32	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CERRADA LIMAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+026.00, COL. EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	Contrato	Col. Ejidos de Santiago Teyahuaco	230 hab.	Contrato	\$6,660.33	100%	\$6,660.33	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	33	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA EMERALDA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+250.00, COL. EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	Contrato	Col. Ejidos de Santiago Teyahuaco	1,300 hab.	Contrato	\$2,932,803.57	100%	\$2,932,803.57	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	34	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CERRADA JASPE, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+041.00, COL. EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	Contrato	Col. Ejidos de Santiago Teyahuaco	650 hab.	Contrato	\$130,842.35	100%	\$130,842.35	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUICHILES, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+059.40, COL. LA CAÑADA	Contrato	Col. La Cañada	730 hab.	Contrato	\$821,478.79	100%	\$821,478.79	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	36	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRESNOS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+300.00, COL. SAN MARCOS	Contrato	Col. San Marcos	1,100 hab.	Contrato	\$2,755,081.86	100%	\$2,755,081.86	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	37	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+230.00, COL. EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	Contrato	Col. Ejidos de Santiago Teyahuaco	980 hab.	Contrato	\$2,772,084.33	100%	\$2,772,084.33	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	38	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA VERGEL, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+065.00, COL. TRIGOTENCO	Contrato	Col. Trigotenco	200 hab.	Contrato	\$138,863.18	100%	\$138,863.18	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250218	39	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+212.00, COL. EJIDOS DE SANTIAGO TEYAHUALCO	Contrato	Col. Ejidos de Santiago Teyahuaco	790 hab.	Contrato	\$401,646.82	100%	\$401,646.82	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	260102	40	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MELISA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+023.00, COL. TEPETLIXCO	Contrato	Col. Tepetlixco	210 hab.	Contrato	\$79,267.45	100%	\$79,267.45	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250102	41	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ENCARNACION ORTIZ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+146.80, BO. TLALMINOLPAN	Contrato	Bo. Tlalminolpan	80 mil hab.	Contrato	\$271,203.37	100%	\$271,203.37	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	260101	42	PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS	Contrato	Todo el Municipio	65 mil hab.	Contrato	\$1,374,526.20	0%	0.00	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	110101	43	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN EL MUNICIPIO	Administración Directa	Todo el Municipio	110 mil hab.	Administración Directa	\$10,000,000.00	50%	5,000,000.00		
02	02	01	01	05	03	260101	44	PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA	Contrato	Todo el Municipio	88 mil hab.	Contrato	\$1,374,526.20	0%	0.00	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	110101	45	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DEPORTE Y RECREATIVOS	Administración Directa	Todo el Municipio	110 mil hab.	Administración Directa	\$6,000,000.00	20%	2,500,000.00	30%	3,000,000.00
02	02	01	01	05	03	260101	46	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	Contrato	Todo el Municipio	60 mil hab	Contrato	\$1,374,526.20	0%	0.00	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250101	47	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN (GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIONES)	Contrato	Todo el Municipio	30 mil hab.	Contrato	\$18,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250101	48	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Contrato	Todo el Municipio	60 mil hab	Contrato	\$20,000,000.00	0%	0.00	30%	6,000,000.00
02	02	01	01	05	03	110101	49	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN	Administración Directa	Todo el Municipio	65 mil hab	Administración Directa	\$18,000,000.00	30%	6,000,000.00	30%	3,174,236.75
02	02	01	01	05	03	110101	50	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN (GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIONES)	Administración Directa	Todo el Municipio	45 mil hab.	Administración Directa	\$6,000,000.00	20%	2,500,000.00	40%	4,000,000.00
02	02	01	01	05	03	110101	51	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Administración Directa	Todo el Municipio	60 mil hab	Administración Directa	\$12,000,000.00	30%	4,500,000.00	30%	4,500,000.00
02	02	01	01	05	03	250101	52	PROGRAMA DE ELECTRIFICACIONES	Contrato	Todo el Municipio	110 mil hab.	Contrato	\$3,000,000.00	0%	0.00	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	110101	53	PROGRAMAS DE REZAGO SOCIAL DE APOYO Y MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	Administración Directa	Todo el Municipio	300 hab.	Administración Directa	\$2,500,000.00	10%	500,000.00	20%	1,000,000.00
02	02	01	01	05	03	110101	54	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	Administración Directa	Todo el Municipio	95 mil hab.	Administración Directa	\$8,000,000.00	20%	2,500,000.00	0%	0.00
02	02	01	01	05	03	250102	55	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES EN EL MUNICIPIO	Administración Directa	Todo el Municipio	110 mil hab.	Administración Directa	\$9,500,000.00	30%	3,500,000.00	40%	4,500,000.00
02	02	01	01	05	03	250102	56	PROGRAMA DE URBANIZACIÓN (GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACIONES)	Administración Directa	Todo el Municipio	80 mil hab	Administración Directa	\$9,000,000.00	20%	2,000,000.00	20%	2,000,000.00
02	02	01	01	05	03	110101	57	PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL MUNICIPIO	Administración Directa	Todo el Municipio	60 mil hab	Administración Directa	\$3,129,356.00	20%	2,000,000.00	80%	1,129,356.00
02	02	01	01	05	03	110101	58	REMOZAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TERRENOS, PARQUES Y JARDINES EN EL MUNICIPIO	Administración Directa	Todo el Municipio	110 mil hab.	Administración Directa	\$6,000,000.00	10%	1,500,000.00	20%	2,500,000.00

